

© Benjamin Klaus

PAQUETE DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y PERITAJES

Proyecto: Drakenstein (Sudáfrica) – Neumarkt (Alemania)
Desarrollo de un parque climático en el río Berg en Drakenstein

Este proyecto tuvo como objetivo mejorar el Arboreto de Paarl, un gran espacio verde a orillas del río Berg en Drakenstein. La zona se convirtió en un parque público respetuoso con el clima que promueve la protección del clima y la educación para el desarrollo sostenible. Un factor importante para el éxito del proyecto fue la inclusión desde el principio de un paquete de trabajo por parte del equipo del proyecto destinado a superar los obstáculos burocráticos en la planificación y aprobación del parque.

Un centro educativo con recogida de agua de lluvia y paneles solares, la plantación de más árboles, rutas ciclistas y de exploración, y una aplicación interactiva y un sistema de señalización para la educación para el desarrollo sostenible: en el Arboreto de Paarl se implementaron muchas medidas para hacer la zona atractiva para los visitantes y para concienciarles sobre el cambio climático.

Sin embargo, esto requirió muchos permisos y peritajes. La cooperación entre Drakenstein y Neumarkt afrontó este reto con un paquete de trabajo especial que ya se contempló durante la fase de planificación y que preveía los recursos necesarios desde el principio. Se reservó un año para obtener todos los permisos necesarios y elaborar planes específicos. Para ello, se recurrió a varios proveedores de servicios: para realizar la evaluación del impacto ambiental y obtener la aprobación de la autoridad medioambiental, para estudiar el impacto en el balance hídrico y obtener el permiso general de la autoridad de gestión del agua. Ello incluyó la preparación y presentación de los planes de construcción para todas las medidas de construcción y la obtención de la autorización urbanística.

Factores de éxito

- Recurrir a proveedores de servicios para aligerar la carga del municipio contraparte.
- Gestión de expectativas realistas respecto a la duración y los costes de la obtención de los permisos necesarios.
- Seguridad en la planificación del presupuesto y evitación de costes imprevistos.
- Reducción del riesgo al tener certeza de planificación de todo el proyecto desde el principio.

Consejos prácticos

1. Cuando se trate de proyectos más grandes y complejos, formule un paquete de trabajo separado para la obtención de permisos y peritajes en el marco del proyecto conjunto.
2. Utilícelo sobre todo para los proyectos que requieran un uso intensivo de la tierra en el ámbito de la adaptación al cambio climático/la biodiversidad.
3. Prevea hasta un año para ello, en función del alcance del proyecto.
4. Nota: Los gastos de los estudios preliminares (hasta el 5 % de los costes totales) son subvencionables en el marco de los proyectos de financiamiento de la SKEW, incluso si se realizan antes del inicio del periodo del proyecto. El requisito que debe cumplirse en este caso es la necesidad de presentar un desglose detallado de los costes. Sin embargo, el beneficiario de la subvención, es decir, el municipio solicitante, corre el riesgo de que la SKEW no apruebe posteriormente la subvención del proyecto.

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen


Friedrich-Ebert-Allee 40 · 53113 Bonn
Postfach 12 05 25 · 53047 Bonn
Telefon +49 228 20 717-0

info@engagement-global.de
www.engagement-global.de

Contacto

Cooperaciones municipales para el clima
climatepartnerships.skew@engagement-global.de

Más información sobre el Cooperaciones
municipales para el clima
<https://skew.engagement-global.de/cooperaciones-municipales-para-el-clima.html>



COOPERACIONES
MUNICIPALES PARA EL CLIMA



con su



Con fondos del



En cooperación con

